

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «СамРЭК-
Эксплуатация»


С.И.Леонтьев

Акт № _____

проверки выполнения работ по строительству объекта:

«Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода II очередь»

Время проверки: 06.12.2016г.

Состав комиссии:

Представитель технадзора ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Представители федерального казначейства по Самарской области

Представитель Администрации м.р.Сергиевский Самарской области

Представитель генерального подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»

В результате выездной проверки установлено:

За период 30.11 по 06.12.2016г. выполнено:

1. Завоз на объект полиэтиленовых труб $\varnothing 225\text{мм}$ – 485,6м. Сварка полиэтиленовых трубопроводов $\varnothing 225\text{мм}$ в плети, разработка грунта в траншеях, укладка полиэтиленовых труб в них и обратная засыпка траншей на напорном водоводе от НФС с. Сергиевск до камеры переключения с. Сургут – 2956м. Монтаж водопроводных колодцев $\varnothing 1500\text{мм}$ – 2шт, с установкой в них задвижек $\varnothing 200\text{мм}$ Ру-16 – 2шт.
2. Работы по очистке фильтров от старой фильтрующей загрузки $V=105\text{м}^3$, демонтаж распределительных труб в фильтрах – 258,4м на НФС с. Сергиевск.

