

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «СамРЭК-

Эксплуатация»

С.И.Леонтьев

Акт № _____

проверки выполнения работ по строительству объекта:

«Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода II очередь»

Время проверки: 24.11.2016г.

Состав комиссии:

Представитель технадзора ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Представители федерального казначейства по Самарской области

Представитель Администрации м.р.Сергиевский Самарской области

Представитель генерального подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»

В результате выездной проверки установлено:

За период 18.11 по 24.11.2016г. выполнено:


1. Прокладка трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под автомобильной дорогой, выполненных полиэтиленовыми трубами $\Phi 315\text{мм} - 2 \times 22\text{м}$ (всего 44м).
2. Прокладка футляров методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под автомобильной дорогой, выполненных из полиэтиленовых труб $\Phi 500\text{мм} - 2 \times 16\text{м}$ (всего 32м) с протаскиванием в футляр полиэтиленовых труб $\Phi 315\text{мм} - 2 \times 16\text{м}$ (всего 32м).
3. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов $\Phi 315\text{мм}$ открытым способом на напорном водоводе от НФС п.Суходол до камеры переключения п.Суходол – 901м.
4. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов $\Phi 110\text{мм}$ открытым способом на напорном водоводе от НФС п.Суходол до камеры переключения п.Суходол – 680м.
5. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов $\Phi 225\text{мм}$ открытым способом на напорном водоводе от НФС с.Сергиевск до камеры переключения с.Сургут – 505м.
6. Прокладка дюкеров методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, выполненных из полиэтиленовых труб $\Phi 400\text{мм} - 2 \times 30\text{м}$ (всего 60м) и $3 \times 70\text{м}$ (всего 210м), с протаскиванием в дюкера полиэтиленовых труб $\Phi 225\text{мм} - 2 \times 30\text{м}$ (всего 60м) и $3 \times 70\text{м}$ (всего 210м).
7. Установка счётчиков на системах водоснабжения. 6 шт.

8. Работы по демонтажу систем отопления, вентиляции и водоснабжения на насосно-фильтровальной станции (НФС) с.Сергиевск.

9. Работы по демонтажу плитки полов и стен НФС с.Сергиевск.


Представитель технадзора

ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


_____ **С.В.Дряхлов**

Представители федерального казначейства


по Самарской области


_____ **С.В.Ключков**


_____ **В.Ю.Заев**

Представитель Администрации

м.р.Сергиевский Самарской области


_____ **Е.А.Астапова**

Представитель генерального

подрядчика ООО «ПСК «Регион-Строй»


_____ **А.В.Дягилев**