

## Акт

### о результатах контроля

с. Сергиевск

«1» 10 2020 г.

В исполнение раздела XIV «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения» Концессионного Соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г. (далее- Концессионное Соглашение), заключенного с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (далее- Концессионер), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области (далее-Концедент) проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного Соглашения.

Проверяемый период с «01» января 2020 г. по «30» сентября 2020г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения, развитию, содержанию и эксплуатации Объекта Соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Согласно условиям Концессионного Соглашения, Концессионер принял на себя обязательства по обеспечению создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения, осуществлению развития, содержания и эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения. Концессионером взяты на себя обязательства выполнения Плановых значений показателей деятельности в соответствии с Приложением №6 к Концессионному Соглашению в отношении объектов водоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области от 15.06.2016г.

В результате проведенной проверки установлено, что с момента заключения Концессионного Соглашения 15.06.2016г. по настоящее время Концессионером:

1. Выполнены все основные виды работ по созданию, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения на сумму 166378, 732 тыс. руб.

Инвестиции в Объект Соглашения осуществлены Концессионером в объемах, предусмотренных Концессионным Соглашением.

2. Деятельность по содержанию эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества, относящегося к объекту Соглашения, в том числе водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3. Проверенное муниципальное имущество в наличии, эксплуатируется в соответствии с условиями, и целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия Концедента не установлено.

Заместитель Главы  
муниципального района  
Сергиевский

А.Е.Чернов

Заместитель Главы  
муниципального района  
Сергиевский

С.А.Савельев

Руководитель Комитета  
по управлению муниципальным  
имуществом муниципального  
района Сергиевский

Н.А.Абрамова

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):

---

(Подпись представителя Концессионера, расшифровка подписи, дата)