

Акт

Плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения «Управление заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (сокращенное МКУ "УЗЗАИГ" М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ) в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский по теме: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 гг.» на мероприятия по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области (ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)» (указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля), объекта встречной проверки)

с. Сергиевск

место составления

« 3 » апреля 20 25 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

распоряжения администрации

(указываются наименование и реквизиты приказа

муниципального района Сергиевский Самарской области от 05.03.2025 г. № 248-р «О проведении плановой/выездной проверки юридического лица в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский по теме: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 гг.» на мероприятия по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области (ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)».

Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 19.12.2024 г. №1738-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2025 год».

(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235¹ (далее – федеральный стандарт № 1235). В случае проведения встречной проверки также указываются наименование и основание проведения камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка)

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 гг.» на мероприятия по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области (ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)».

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия:

В соответствии с ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется контроль в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд на предмет:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Способ проверки: выборочный.

Проверяемый период: 2024 год

Контрольное мероприятие проведено: проверочной (ревизионной) группой

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на

проведение контрольного мероприятия должностным лицом)

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).

-начальником отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский Меримериной Яной Олеговной – руководитель проверочной (ревизионной) группы;

-главным специалистом отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский Щепетовой Ольгой Олеговной.

(указываются должности, фамилии, инициалы . лиц (лица), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия)

К проведению контрольного мероприятия привлекались²: нет

(указываются фамилии, инициалы,

должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия

в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100³)

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) нет

(указываются экспертизы, контрольные

действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального

стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии))

о лицах (лице), их проводивших(ого))

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование)⁴ нет.

(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля)

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 12 рабочих дней с « 13 » марта 2025 года по « 28 » марта 2025 года.

² Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, к контрольному мероприятию.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829).

⁴ Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведения в рамках указанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось⁵ с « ____ - » ____ - ____ 20 - ____ года
по « ____ - » ____ - ____ 20 - ____ года на основании ____
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов))

(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на ____ - ____ рабочих дней на
основании⁶ ____
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля

о продлении срока проведения контрольного мероприятия)

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)⁷:

Полное наименование объекта: муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области.

Сокращенное наименование - МКУ "УЗЗАИГ" М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ
ИНН 6381009106, ОГРН 1056381003744

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 363D0172

Объектом контроля является муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области.

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 84.11.3 – Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

⁵ Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия.

⁶ Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия.

⁷ Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки), включающие:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде);
фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период.

Устав объекта контроля утвержден постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 21.12.2015 № 1671

Учредителем учреждения муниципальный район Сергиевский Самарской области.

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального района Сергиевский Самарской области осуществляет администрация муниципального района Сергиевский Самарской области.

Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, от имени муниципального района Сергиевский Самарской области, осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский Самарской области.

Целью деятельности объекта контроля является реализация государственной политики в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности.

Основные виды деятельности учреждения:

- деятельность в области архитектуры;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- топографо-геодезическая деятельность;
- производство отделочных работ;
- реализация полномочий органа местного самоуправления:
 - в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (за исключением утверждения проектов организации дорожного движения, схем дислокации технических средств организации дорожного движения поселения), включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;
 - организации благоустройства и озеленения территории муниципального района; выполнение функций заказчика-застройщика, установленных действующим законодательством;
 - разработка и реализация программ капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, благоустройства и иных программ в пределах своей компетенции.

Юридический адрес муниципального казенного учреждения «Управление заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области: 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Ленина, д.22.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа документов, представленных учреждением, а также на основании информации, размещенной:

- на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: zakupki.gov.ru.

Перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде):

Номер банковского счета 40102810545370000036

Номер казначейского счета 03234643366380004200

БИК ТОФК 013601205

Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области (УФ МР Сергиевский СО, МКУ «УЗЗАиГ» м.р. Сергиевский.

Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

Ефремов И.В. - Руководитель МКУ «УЗЗАиГ» м.р. Сергиевский (Приказ о приеме на работу № 61-лс от 13.02.2024 г.) – действовал на начало 2024 года.

Богатырева И.А. – И.о. Руководителя «УЗЗАиГ» м.р. Сергиевский (Приказ о возложении обязанностей № 430-лс от 30.08.2024 г.) .

Куликов В.М. - МКУ «УЗЗАиГ» м.р. Сергиевский (Приказ о приеме на работу № 594-лс от 26.11.2024 г.) – действует по настоящее время.

Полномочия контрактного управляющего Учреждения возложены на:

- Абраменко Татьяна Ивановна (Приказ от 08.07.2019 № 22 лс).

В должностной инструкции, утвержденной Руководителем МКУ «УЗЗАиГ» м.р. Сергиевский от 08.07.2019г., на Абраменко Т.И. возложены обязанности контрактного управляющего. Контрактный управляющий прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» с получением Удостоверения о повышении квалификации №772422125772 от 12.07.2024г. ООО «Результат».

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Частью 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ определено, что под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. Правила нормирования подлежат размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС).

При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ, проверено соблюдение требований к закупкам, установленным Заказчиком в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 29.12.2015 № 1754 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Сергиевский Самарской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в ЕИС 22.04.2016 года);
- Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 16.05.2016 № 552 «Об определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального района Сергиевский и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ЕИС 20.05.2016 г.);
- Постановление администрации муниципального района Сергиевский от 25.02.2015 № 243 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Сергиевский №1876 от 18.12.2014г. «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального района Сергиевский и подведомственных им казенных учреждений» (в ЕИС 22.04.2016 г.).

Информация о нормировании размещена в ЕИС.

В ходе контрольного мероприятия проверено соответствие закупаемых объектом контроля в 2024 году товаров, работ, услуг требованиям (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и нормативным затратам на обеспечение функций объекта контроля. Нарушений не выявлено.

Нарушения соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ за отчетный период, не выявлены.

Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии со статьей 22 Закона №44-ФЗ начальная (максимальная цена контракта (далее – НМЦК) и в предусмотренных законом о контрактной системе случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обоснованного заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1. метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
2. нормативный метод;
3. тарифный метод;

4. проектно-сметный метод;

5. затратный метод.

Методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждены Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013г. №567.

Учреждением в проверяемом периоде были заключены 2 муниципальных контракта, начальная (максимальная) цена рассчитана проектно-сметный метод.

В соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства осуществлен в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 N 57401).

Нарушения определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги за проверяемый период не установлено.

Соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

По решению заказчика, в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ для проверки представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению

могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Во исполнение части 3 и части 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ приказом Учреждения от 11.01.2016г. №11-ПК создана приемочная комиссия, осуществляющая приемку и экспертизу поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом (с изменениями на период проверки 2024 года - Приказом Учреждения от 02.11.2023г. №49 и от 27.11.2024 № 24 внесены изменения в состав приемочной комиссии, осуществляющей приемку и экспертизу поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом).

Документы о приемке поставленных товаров, выполненных работы, оказанных услуг Учреждением предоставлены в полном объеме, нарушения не установлены.

В рамках исполнения мероприятия по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области в 2024 году МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский по результатам проведения электронного аукциона было заключено два контракта:

1) Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 20.12.2023 №0142200001323029573. Извещение об осуществлении закупки было размещено на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://zakupki.gov.ru>, а также на сайте электронной площадки Акционерного общества «ТЭК-Торг» <https://44.tektorg.ru> «20» декабря 2023 года. Дата подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №0142200001323029573: «16» января 2024 г. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник закупки с идентификационным номером заявки 2.

На основании электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» № 01422000013230295730001 от 29.01.2024 года (дополнительное соглашение № 1 от 05.02.2024 года, № 2 от 12.03.2024 года, № 3 от 25.04.2024 года, № 4 от 14.06.2024 года, № 5 от 26.07.2024 года, № 6 от 15.08.2024 года) на выполнение работ по Капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза В.В.Субботина пос.Серноводск муниципального района Сергиевский на сумму 83 227 134,00 руб., в том числе НДС – 20%, что составляет 13 871 189 руб. со сроком выполнения работ с 01.04.2024 года по 20.08.2024 года. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 12.03.2024 года сумма контракта составила 89 975 280,00, в том числе НДС – 20%, в сумме 14 995 880,00 руб.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 05.02.2024 года к вышеуказанному контракту, пунктом 2.5 статьи 2 предусмотрена выплата аванса Подрядчику в размере 24 968 140,20 руб. в течение 30 дней, с даты подписания контракта. Аванс по оплате принятых Заказчиком выполненных работ пропорционально в расчете 30% от суммы выполнения.

Оплата выполненных по контракту работ осуществляется заказчиком на основании сметы контракта, поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ с учетом выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных работ, в срок 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

В нарушение пункта 2.5 статьи 2 муниципального контракта было выявлено: Оплата аванса была произведена своевременно, но не в полной мере п/п № 42 от 20.02.2024 года в сумме 22 172 085,29 руб. На 2 796 054,91 руб. меньше, чем предусмотрено условиями контракта.

Исполнение контракта производилось в следующие этапы:

- 18.03.2024 года на сумму 13 168 174,20 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 21.03.2024 года на сумму 21 161 940,00 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 13.05.2024 года на сумму 2 228 966,05 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 06.06.2024 года на сумму 11 779 885,50 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 17.06.2024 года на сумму 14 677 202,99 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 10.07.2024 года на сумму 5 415 362,56 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 26.07.2024 год на сумму 6 526 039,66 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);
- 19.08.2024 года на сумму 15 017 708,34 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);

Анализируя срок оплаты этапов исполнения на основании платежных поручений, выявлена несвоевременная оплата в каждом этапе исполнения.

На основании акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельного этапа исполнения

контракта от 19.08.2024 года, работы по выполнению капитального ремонта здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области закончились согласно графику работ, предусмотренному в приложении № 4 к контракту, а именно до августа 2024 года.

Однако оплата, согласно платежным поручениям, производилась в сентябре и декабре:

п/п № 654 от 04.09.2024 года на сумму 250 000,00 руб.;

п/п № 850 от 16.12.2024 года на сумму 1 796 054,91 руб.;

п/п № 851 от 16.12.2024 года на сумму 1 031 784,21 руб.;

п/п № 852 от 16.12.2024 года на сумму 174 727,39 руб.;

п/п № 853 от 16.12.2024 года на сумму 892 162,64 руб.;

п/п № 854 от 16.12.2024 года на сумму 1 150 537,67 руб.;

п/п № 855 от 16.12.2024 года на сумму 424 507,22 руб.;

п/п № 856 от 16.12.2024 года на сумму 511 572,58 руб.;

п/п № 857 от 16.12.2024 года на сумму 325 648,60 руб.

По исполнению муниципального контракта № 01422000013230295730001 от 29.01.2024 года выявлены нарушения порядка и сроков оплаты этапов исполнения и авансирования контракта.

2) Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 01.11.2024 года. №0142200001324025922. Извещение об осуществлении закупки размещено 01.11.2024 16:48 (MSK+01:00) на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: <http://www.etp-ets.ru>.

Дата подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 12.11.2024 года.

Количество заявок, поданных на участие в электронном аукционе: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка, на основании п.1 ч.1 ст.52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону признается несостоявшимся.

На основании электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» № 01422000013240259220001 от 25.11.2024 года на выполнение работ по Капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза В.В.Субботина пос. Серноводск муниципального района Сергиевский на сумму 10 164 530,00 руб. с учетом НДС – 20% в сумме 1 694 088,33 руб.

Срок выполнения работ- 7 календарных дней с момента заключения контракта.

Оплата выполненных по контракту работ осуществляется заказчиком по факту выполнения работ в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

В нарушение пункта 2.5 статьи 2 муниципального контракта было выявлено:

Исполнение контракта производилось в один этап:

- 28.11.2024 года на сумму 10 164 530,00 руб. (КС -2, КС-3, счет фактура, акт приемки - передачи результата поставленного товара, выполненной работы оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта);

Оплата производилась, согласно платежным поручениям:

п/п №964 от 29.11.2024 года на сумму 508 226,50 руб.;

п/п № 965 от 5.12.2024 года на сумму 8 639 850,50 руб.;

п/п № 1107 от 19.02.2024 года на сумму 600 000,00 руб. – нарушен срок оплаты;

п/п № 1139 от 23.12.2024 года на сумму 416 453,00 руб. – нарушен срок оплаты

По исполнению муниципального контракта № 01422000013240259220001 от 25.11.2024 года выявлены нарушения порядка и сроков оплаты этапов исполнения контракта.

Нарушение порядка или сроков оплаты этапов исполнения контракта предусматривает административную ответственность по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ.

Нарушения соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к изменению, соблюдения условий контракта, в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не установлены.

Выявлено нарушение соблюдения предусмотренного настоящим Федеральным законом требований к соблюдению условий контракта, а именно нарушение порядка и сроков оплаты этапов исполнения и авансирования контракта.

Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Нарушения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки за проверяемый период не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В ходе проведения проверки по теме: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 гг.» на мероприятия по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Георгия Советского Союза В.В. Субботина п. Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области (ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)» за период 2024 год:

Нарушения соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ за отчетный период, не выявлены.

Нарушения определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги за проверяемый период не установлено.

Нарушения соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к изменению, соблюдения условий контракта, в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не установлены.

Выявлено нарушение соблюдения предусмотренного настоящим Федеральным законом требований к соблюдению условий контракта, а именно нарушение порядка и сроков оплаты этапов исполнения и авансирования контракта.

Нарушения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки за проверяемый период не установлено.

(указывается информация с учетом требований, установленных пунктом 52 федерального стандарта № 1235, о наличии (отсутствии) выявленных нарушений по каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях, положения (с указанием частей правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основаниями предоставления, пунктов, подпунктов) законодательных и иных нормативных бюджетных средств, которые нарушены)

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта ⁸.

Приложение: нет

(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия, в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального стандарта № 1235)

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
Начальник отдела
муниципального контроля
и охраны труда Контрольного
управления
администрации муниципального
района Сергиевский

(должность)

03.04.2025

(дата)

(подпись)

Меримерина Я.О.

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил ⁹:

Руководитель МКУ «УЗЗ А и Г»
муниципального района Сергиевский

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

03.04.2025

(дата)

(подпись)

Куликов В.М.

(инициалы и фамилия)

⁸ Не указывается в случае проведения встречной проверки.

⁹ Указывается в случае вручения копии акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля (его уполномоченному представителю).