



# ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ (на 01.10.2021)

«Согласовано»

Глава муниципального района

Сергиевский

\_\_\_\_\_ А.А. Веселов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.



## СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

### 1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

### 2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



# СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального района Сергиевский

**Стратегия социально-экономического развития муниципального района Сергиевский Самарской области на период до 2030 года**

Утверждена решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 26.09.2018 г. № 36

**План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сергиевский Самарской области на период до 2030 года**

Принят распоряжением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 27.09.2018г. № 1332-р (с изм. от 27.12.2019г. №2104-р)

**Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сергиевский Самарской области на период до 2030 года**

Утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский от 18.12.2019 г. №52

## Стратегические направления и задачи Стратегии

### Комплексное развитие сельского хозяйства

- Развитие комплексного сельского хозяйства полного цикла
- Создание условий для развития комплексного сельского хозяйства
- Увеличение числа отраслей сельского хозяйства
- Создание организаций, оказывающих услуги с/х производителям по расширению рынка сбыта, организации продаж и логистики

### Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- Изменение пространства района, создание привлекательной и благоустроенной среды с городскими элементами комфорта
- Создание транспортно-логистического центра
- Существенное расширение жилищного сектора района
- Осуществление комплекса мер по улучшению коммунальной инфраструктуры и благоустройства
- Расширение сферы услуг в торговле и бытовом обслуживании

### Оздоровительно-рекреационное и спортивное

- Обеспечение качественными результатами оздоровления жителей Сергиевского района
- Способствование улучшению деятельности Межмуниципального медицинского центра "Сергиевская ЦРБ"
- Создание условий для регулярных занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни

### Образовательное и культурно-досуговое направление

- Переформирование образовательной и культурно-досуговой сфер в направлении развития творческого потенциала
- Создание возможности для непрерывного образовательного процесса в дополнительном образовании взрослых и детей
- Формирование агломерации «5С» как культурного, досугового центра района
- Осуществление информационной, организационной поддержки образовательной и культурно-досуговой сфер



# КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

## Комплексное развитие сельского хозяйства

- «Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлера) производительностью 75 000 тонн в год» (ОАО «Корпорация развития Самарской области»; производство и переработку мяса птицы (бройлера) производительностью 75 000 тонн в год; объем инвестиций- 15179,0 млн. руб.; 2013-2022 гг.; 1580 новых рабочих мест)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Комплексное развитие п. Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; кап. ремонт здания ГБОУ СОШ п.Светлодольск, кап. ремонт СДК п.Светлодольск, строительство сетей: В/С - 5,87км., В/О-5,65км.; объем инвестиций-206,34 млн. руб.; 2020-2021гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Малозатяжная застройка в с. Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области» - улично-дорожная сеть и инженерные сети 1 очередь (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; строительство сетей: УДС- 2,69 км., В/С- 4,0 км., Г/С-2,3 км., Э/С- 4,9 км.; объем инвестиций-208,128 млн. руб.; 2020-2022гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Проектирование и строительство объекта «Водоотведение северной части с. Сергиевский муниципального района Сергиевский Самарской области»» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; строительство сетей В/О- 9,5 км.; объем инвестиций-45,89 млн. руб.; 2019-2022гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Малозатяжная застройка пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области»-2я очередь (инженерные сети) (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; строительство сети В/С-7,895 км., В/О-3,9 км., Г/С - 4,3 км.; объем инвестиций-57,22 млн. руб.; 2018-2019гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Малозатяжная застройка пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области» – 2 очередь (улично-дорожная сеть (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; строительство УДС- 4,65 км.; объем инвестиций-73,83 млн. руб.; 2018-2020 годы)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Малозатяжная застройка п.Светлодольск муниципального района Сергиевский Самарской области» 1 очередь (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; строительство сетей: УДС- 5,00 км., В/С-6,343км., Г/С- 5,745 км., В/О-7,030км; объем инвестиций-255,345 млн. руб.; 2020-2021гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Водоснабжение и водоотведение малозатяжной жилой застройки пос. Суходол в границах улиц Георгиевская-Центральная, Северная-Степная» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства строительства Самарской области; строительство сетей : В/З- 3,505 км, В/О- 2,412 км.; объем инвестиций-40,5 млн. руб.; 2019г.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» до 2025 года (Администрация муниципального района Сергиевский, министерство строительства Самарской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ; расселение 16,6 тыс. кв. м. аварийных домов; объем инвестиций-583,368 млн. руб.; 2019-2025 гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Строительство сетей водоснабжения с. Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 11,5 км.; объем инвестиций-38,29 млн. руб.; 2020-2021гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Строительство сетей водоснабжения п. Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; замена аварийных водопроводных сетей протяженностью 20,6 км.; объем инвестиций-114,96 млн. руб.; 2020-2021гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Строительство сети водоснабжения в с. Кандабулак» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; строительство 9,5 км. сетей водоснабжения; объем инвестиций-60,4 млн. руб.; 2013г,2019гг.)

## Транспортно-логистическое, инфраструктурное обустройство

- «Водоснабжение с. Калиновка Сергиевского района» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; строительство 4,9 км сетей подающего водопровода, 15 км. разводящих внутриселовковых сетей; объем инвестиций- 90,0 млн. руб.; 2019-2020гг.)

## Оздоровительно-рекреационное и спортивное

- Проектирование и строительство объекта «Строительство спортивного зала в с. Сергиевский муниципального района Сергиевский Самарской области» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; вместимость спортзала – 935 чел., общая площадь объекта 1008,0 кв.м.; объем инвестиций-85,13 млн. руб.; 2019-2022гг.)

## Оздоровительно-рекреационное и спортивное


- «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в муниципальном районе Сергиевский» (МКУ «УЗЗАИГ» муниципального района Сергиевский, министерство строительства Самарской области; 250 зрительских мест на трибунах; объем инвестиций-254,74 млн. руб.; 2020-2022гг.)

## Оздоровительно-рекреационное и спортивное

- «Строительство ФАП в с. Верхняя Орлянка» (Министерство здравоохранения Самарской области ; объем инвестиций-5,4 млн. руб.; 2019г.)



# Показатели социально-экономического развития МО Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
	на 01.01.2021	за январь- июнь 2021 года	за январь- июнь 2021 года	за январь- июнь 2021 года	за январь- июнь 2021 года	на 30.06.2021	на 01.07.2021		
	человек	на 1000 чел.	тыс. руб.	тыс. руб.	рублей	%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
<b>Абсолют. значение</b>	<b>44 040</b>	<b>7,8</b>	<b>41 767 692</b>	<b>2 558 050</b>	<b>43 132</b>	<b>1,06</b>	<b>218 454</b>	<b>398 676</b>	<b>1 803 919</b>
прирост	-1,2%	-2,6 <i>промилле</i>	+7,0% <i>в сопост. ценах</i>	+30,7% <i>в сопост. цена</i>	+4,9% <i>в номинале</i>	-1,16 п.п.	+6,1% <i>в действ. ценах</i>	-10,2% <i>в действ. ценах</i>	+9,1% <i>в сопост. ценах</i>
на душу населения рейтинг среди 10 городских округов	X	-7,8  8 место	948,4  2 место	58,1  4 место	43 132  4 место	1,06  10 место	4,96  10 место	9,05  16 место	41,0  6 место

**1-3 МЕСТА** В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ 27 муниципальных районов

\* по крупным и средним организациям



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» (указать наименование МО)



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле	-	-	7,4	8,4	7,3	7,7	
2.	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании	1	1	1	1	1	1	
3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	100	100	100	100	100	100	
4.	Доля граждан Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	-	44,3	47,2	45	45,8	46,5	
5.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающие на территории МО	10	39	15	39	39	39	
6.	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	11	18,6	11	4,5	14	17	

**Ответственный исполнитель:**

Зеленина С.Н. заместитель Главы м.р. Сергиевский 8(84655)21399 soczam@sergievsk.ru



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)	2	3	1	2	5	7	
2.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	-	-	11038	-	4796	9019	
3.	Количество волонтеров, привлеченных к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	-	-	2	-	39	41	
4.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	-	-	4	-	6	11	
5.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	-	-	60	-	0	14,82	
6.	Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	-	-	60	-	44,89	45,04	

**Ответственный исполнитель:**

Кучеренко С.В. заместитель Главного врача Сергиевской ЦРБ 8(84655)21039 sergmo@samtel.ru



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей	-	-	98	79	78	78	
8.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников	-	-	203	192	189	191	
9	Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет	-	-	2	-	1	1	
10	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	-	-	1,86	-	0,3	2,9	
11	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	-	-	95	-	-	91,6	
12	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	-	-	95	-	-	85,5	

**Ответственный исполнитель:**

Кучеренко С.В. заместитель Главного врача Сергиевской ЦРБ 8(84655)21039 sergtmo@samtel.ru



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Строительство ФАП в с. Спасское	31.12.2021	Выполнено

**Ответственный исполнитель:**

Кучеренко С.В. заместитель Главного врача Сергиевской ЦРБ 8(84655)21039 sergtmo@samtel.ru



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	77	90,8	86	82,64	85,49	88	
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.	0	1	1	1	1	1	
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	-	1	1	1	1	1	
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	-	-	4	0	0	4	
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	638	1078	1000	268	601	926	
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	-	-	2500	752	1512	2294	
7.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	-	-	90	27	71	131	
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	-	1	1	1	1	1	

**Ответственный исполнитель:**

Евтушенко И.Н. главный специалист СУ МОНСО, 8 (84655) 2-19-75, [nord\\_adm@samara.edu.ru](mailto:nord_adm@samara.edu.ru)



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Открытие 4 «Точка роста»	01.09.2021	Выполнено

**Ответственный исполнитель:**

Евтушенко И.Н. главный специалист СУ МОНСО, 8 (84655) 2-19-75, [nord\\_adm@samara.edu.ru](mailto:nord_adm@samara.edu.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» муниципальный район Сергиевский



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	209,96	209,96	599,850	166,038	372,161	537,8	

**Ответственный исполнитель:**

Николаева О.Н., руководитель МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»  
муниципального района Сергиевский  
(884655)2-29-71; [uk2012f@yandex.ru](mailto:uk2012f@yandex.ru);



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Капитальный ремонт здания РДК «Дружба» с. Сергиевск	31.12.2021	Выполнено *
2.	Оказана государственная поддержка лучшему сельскому учреждению культуры (102564,11 руб.)	08.07.2021	Выполнено

\* - Первоначальное финансирование составило 18 804,160 тыс.руб.

Кассовое освоение средств всех уровней бюджетов по первоначальному финансированию обеспечено в полном объеме, работы выполнены.

Открытие здания Районного Дома культуры «Дружба» с. Сергиевск произведено в соответствии с плановой датой – 21.08.2021г.

Была направлена заявка на дофинансирование. 30.08.2021г.с Министерством культуры СО подписано допсоглашение на финансирование дополнительных видов работ в размере 2813635,02руб.

Окончание реализации мероприятий с учетом выполнения доработ до 31 декабря 2021 года.

### Ответственный исполнитель:

Николаева О.Н., руководитель МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики»  
муниципального района Сергиевский  
(884655)2-29-71; [uk2012f@yandex.ru](mailto:uk2012f@yandex.ru);



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м	18,319	18,506	17,154	4,335	9,378	14,114	
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	7 340,50	7 340,50	4 961,60	0	256,4	2 310,0	
3.	Количество обустроенных общественных пространств	4	4	4	0	3	5*	
4.	Количество обустроенных дворовых территорий	9	9	10	0	10	11*	
5.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	94,4	94,9	94,94	94,94	94,94	94,94	

\* - Фактическое выполнение : 11 дворовых территорий и 5 общественных пространств. Выполнено благоустройство дополнительных объектов в 2021 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников:

- общественная территория по ул.Гарина-Михайловского пгт Суходол станция "Серные Воды-1", благоустройство на сумму 130 тыс.руб.за счет средств местного бюджета;

- дворовая территория, расположенная по адресу: п.Серноводск, д.Советская, д. 48, благоустройство на сумму 37,92 тыс.руб.за счет средств внебюджетных источников

Пакет документов о включении дополнительных объектов в государственную программу Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» в Минэнерго и ЖКХ Самарской области направлен 28.07.2021 и 05.08.2021

### Ответственный исполнитель:

Панфилова Н.В. начальник жилищного управления, 8(84655)2-15-45, электронная почта: got\_adm@mail.ru; Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, [uzzadm@yandex.ru](mailto:uzzadm@yandex.ru); Кувитанова И.В., начальник ПКО, 8(84655)2-14-69, электронная почта: [energoaudit63@yandex.ru](mailto:energoaudit63@yandex.ru);



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Утверждение дизайн-проектов общественных территорий	25.02.2021	выполнено
2.	Заключение контрактов на выполнение работ по дворовым территориям	01.05.2021	выполнено
3	Заключение контрактов на выполнение работ по общественным территориям	01.07.2021	выполнено
4	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	01.09.2021	выполнено
5	Заключение контрактов на выполнение работ по дворовым и общественным территориям	08.11.2021	заключение МК по 10 дворовым территориям- выполнено заключение МК по 3 общественным территориям- выполнено, по 1 общественной территории – в процессе согласно протоколу совещания под председательством Мордвинова А.М. <b>КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ</b> заключения контрактов на выполнение работ в 2022 году определены 08.11.2021

**Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, uzzadm@yandex.ru



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс.чел. Населения, % от плана	10,1	20,0	9,22	0,0	13,4	13,4	

**Ответственный исполнитель:**

Заболотин С.Г. заместитель Главы м.р. Сергиевский, 8 (84655) 21435



**1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ**

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц	0	0	-*	-	-	-	

Примечание: \*- Плановое значение показателя министерством промышленности и торговли Самарской области на 2021 год по состоянию на 01.04.2021г не установлено.

**Ответственный исполнитель:**

Макарова О.В., начальник ОТиЭР, 8(84655)2-26-22, электронная почта [poik@bk.ru](mailto:poik@bk.ru)



### 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ\*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	280	408	497	512	721	905	
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек	3782	3985	4169	3637	4010	4190	
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	-	-	86	31	93	126	
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	-	-	1	1	2	2	
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	-	-	37	6	11	21	
6.	Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед.	-	-	12	15	16	16	
7.	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах (ежегодно), ед.	-	-	1	1	2	2	
8.	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.	41	52	60	73	88	88	
9.	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	-	-	3	0	0	0	


- по показателям № 2-7 указывается исполнение за 2021 год, по показателям № 1, 8, 9 – за 2020 и 2021 годы в соответствии с формой.
- \*\*-показатель в рейтинге за 9 мес. 2021г. не участвует

**Ответственный исполнитель:**

Макарова О.В., начальник ОТиЭР, 8(84655)2-26-22, электронная почта noik@bk.ru



# ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»



№ п/п	Наименование показателя	I полугодие 2021											
		январь		февраль		март		апрель		май		июнь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	8	8	12	13	12	16	12	17	12	16	12	15


№ п/п	Наименование показателя	II полугодие 2021											
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	12	16	12	15	12	15						

**Ответственный исполнитель:**

Малыхина М.В., главный специалист Организационного управления, 8(84655)22406



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО



## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021 ГОДУ


Период	Контракция		Выявление рисков при контрактации		Работа через уполномоченный орган	
	Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	Количество заключенных контрактов	Количество контрактов с выявленными рисками	Количество заключенных контрактов	Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ
	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	7
III квартал 2021	301,5004601	198,2286	111	98	111	0
IV квартал 2021						

**Ответственный исполнитель:**

Чернов А.Е. заместитель главы м.р. Сергиевский. 8 (84655)21419



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>1. Проектирование и строительство сетей в с. Кандабулак муниципального района Сергиевский</i>								
«Экология»	Астапова Е.А	31.12.2019	Декабрь 2019	строительство	69 644,67442 тыс.руб.	60 396,84555 тыс.руб./ 91%	№63-1-5-0052-11 от 07.02.2011г.	100%

**Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, uzzadm@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Водоснабжение с.Калиновка муниципального района Сергиевский</b>								
«Экология»	Астапова Е.А	30.11.2020	ноябрь	Строительство	53 059,69697 тыс.руб.	53 059,66017 тыс.руб./100%	№63-1-4-0382-15 от 23.12.2015г.	100%
<b>2. Реконструкция сельского дома культуры с.Елшанка муниципального района Сергиевский</b>								
«Культура»	Астапова Е.А	30.12.2020	декабрь	Реконструкция	33 990,34103 тыс.руб.	33 990,34103 тыс.руб./100%	№63-1-4369-15 от 18.03.2015г	100%

**Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68, uzzadm@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 30.10.2021 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Государственная поддержка отрасли культуры - создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности -</b> <b>Капитальный ремонт МАУК "МКДЦ" РДК "Дружба", расположенного по адресу с.Сергиевск, ул.Советская, д.66</b>								
«Культура»	Астапова Е.А	31.12.2021	Декабрь 2021	Капитальный ремонт	21617,79502	18804,160/86,98 %	63-1-10464-20 от 26.11.2020	87%

**Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И., консультант по национальным проектам МКУ «УЗ3АиГ», 8(84655)2-27-68, uzzadm@yandex.ru



# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО



## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО


№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2020 ГОД</b>							
1.	<b>Национальный проект «Культура»</b> Реконструкция СДК с. Елшанка	33 999,280 тыс.руб.	По состоянию на 01.01.2021г., 33 990,34103 тыс.руб., / 100 %	8 407,20000 тыс. руб./ 8 407,20000 тыс. руб.100 %	23 892,11600 тыс. руб. / 23 883,62397 тыс.руб.100 %	1 699,96404 тыс. руб./ 1 699,51706 тыс.руб 100 %	0,00 тыс.руб./ 0 тыс.руб. 0%
2	<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b> ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	134 911,85 тыс.руб.	По состоянию на 01.01.2021г., 134 606,284тыс.руб., / 99,8 %	0,00 тыс.руб. /0 тыс. руб / 0 %	12 142,0665тыс. руб. / 12114,56556 тыс. руб./99,8 %	6 745,592,5 тыс. руб. / 6 730,3142 тыс. руб. 99,8 %	116 024,191 тыс. руб. /115 761,40424тыс. руб. 99,8 %
3	<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b> ФП «Формирование комфортной городской среды»	18 463,27368 тыс.руб	По состоянию на 01.01.2021г., 18 463,27365тыс.руб., / 100 %	15 084,49459 тыс.руб./ 15 084,49458 тыс.руб. 100%	2 455,61539 тыс.руб./ 2455615,39 тыс.руб. 100%	923,16368тыс.руб. / 923,16368 тыс.руб. 100%	0,00 тыс.руб. / 0 тыс.руб. /0 %
4	<b>Национальный проект «Экология»</b>	53 059,69697 тыс.руб.	По состоянию на 01.01.2021г., 53 059,69697 тыс.руб. /100%	45 631,30000 тыс.руб. / 45 631,26835 тыс. руб. 100%	6 685,55545 тыс.руб. / 6 685,55080 тыс.руб. 100%	742, 84153 тыс.руб./ 742 84102 тыс. руб. 100 %	0,00 тыс.руб.

### Ответственный исполнитель:

Тупик Г.И, консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68



# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО



## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.) / факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 30.09.2021, тыс. руб. / %				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2021 ГОД</b>							
1.	<b>Национальный проект «Культура»</b> Капитальный ремонт МАУК "МКДЦ" РДК "Дружба", расположенного по адресу с.Сергиевск, ул.Советская, д.66	21617,79502 тыс.руб.	По состоянию на 01.10.2021г., 18804,160/86,98%	13 348,98842 тыс. руб. / 11 611,5688 тыс. руб.86,98 %	7 187,91684 тыс. руб. /6 252,3832 тыс.руб.86,98 %	1 080,88975 тыс. руб./940 208 тыс.руб,86,98 %	0,00 тыс.руб./ 0 тыс.руб. 0%
2	<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b> ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	183 721,4027 тыс.руб.	По состоянию на 01.10.2021г., 114 571,971 тыс.руб. (938,0952 сверхфинансирование) 62,36 %	0,00 тыс.руб. /0 тыс. руб / 0 %	16 536,30129тыс. руб. / 10 227,04876 тыс. руб./61,85 %	9 171,55575 тыс. руб. / 6 619,78899 тыс. руб. (938,0952 сверхфинансирование) 72,18 %	158 013,54566тыс. руб. / 97 725,13325тыс. руб. 61,85 %
3	<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b> ФП «Формирование комфортной городской среды»	16 579,83264 тыс.руб	По состоянию на 01.10.2021г., 16579,83264тыс.руб., / 16 747,75264 тыс.руб. (167,92тыс.руб сверхфинансирование) 101 %	13 545,72327 тыс.руб./ 13 545,72326 тыс.руб. 100%	2 205,11774 тыс.руб./ 2 205,11774 тыс.руб. 100%	828991,63тыс.руб. / 829 121,64 тыс.руб. (130тыс.руб.сверхфинансирование) 100,02%	0,00 тыс.руб. / 37,92 тыс.руб. сверхфинансирование

### **Ответственный исполнитель:**

Тупик Г.И, консультант по национальным проектам МКУ «УЗЗАиГ», 8(84655)2-27-68



## 1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора\*

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Источни к отбора (РПО/О ИВ)	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1	Культура	Создание Центра Семейного чтения на базе 2-х модельных муниципальных библиотек позволило открыть для посетителей 18 современных, комфортных, многофункциональных зон, полностью поменять концепцию библиотечного обслуживания: развивающая зона для детей от 0 до 3 лет «Smart-няня» (мини ясли и место прохождения практики студентов воспитателей детских садов); игровая зона для старших дошкольников «Игромир»; творческая обучающая лаборатория для младших школьников «Мастерская Фиксиков»; зона общения и интеллектуального развития для подростков и молодежи «IT-центр»; семейная кино-гостиная; «Active-зона» - легко трансформируемая площадка для организации мероприятий разного формата, уровня и количественного состава.	ОИВ	Практика отклонена
2	Культура	Реконструкция Елшанского сельского дома культуры позволила ему стать центром литературного туристического маршрута "Елшанская сага о Кноррингах", привлекательный для туристов как самой территорией Елшанка, так и поэтическим творчеством Ирины Кнорринг, писавшей в иммиграции о красоте этого края. Творчеством Ирины Николаевны все больше интересуются литературные круги. Издаются сборники ее произведений. В СДК создан литературный уголок семьи Кнорринг, проходят Кноррингские чтения.	ОИВ	Практика отклонена
3	Жилье и ГС	взаимодействие с населением по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды.	ОИВ	Практика отклонена



# ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	<b>Общая координация реализации национальных проектов на территории МО</b>	Веселов Алексей Александрович	Глава	2-18-05
2	<b>Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)</b>	Малыхина Марина Валерьевна	Главный специалист Организационного управления	2-24-06
3	<b>Внедрение бренда «Национальные проекты России»</b>	Малыхина Марина Валерьевна	Главный специалист Организационного управления	2-24-06
4	<b>Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов</b>	Екамасов Анатолий Иванович	Первый заместитель Главы	2-18-05



# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	от _____ № _____	
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	от _____ № _____	
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	от _____ № _____	
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	от 21.11.2018 №1622р	
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	от 21.11.2018 №1622р	Распоряжение Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области №2009-р от 01.12.2020 Распоряжение Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области №2136-р от 14.12.2020
6.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	от _____ № _____	
7.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендинга объектов «Национальные проекты России»	от _____ № _____	
8.	Иное (указать)		